ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
02100 - RIETI

AREA PATRIMONIO BENI E SERVIZI UNITÀ PATRIMONIO E SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI



PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A LABORATORI DI ANALISI AMBIENTALI ED ANNESSI UFFICI, GIUSTA DESTINAZIONE

SERVIZI GENERALI

LOCALITA': BORGO PIAVE, VIA MARIO SICILIANO N° 1

PROGETTO ESECUTIVO - DOCUMENTI

Oggetto:
CRONOPROGRAMMA

ELABORATO
DE - 24.17 - 0.10/A

file origine:
DE - 24.17 - 0.10/A.docx

Il Responsabile del procedimento:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Direttore Dei lavori:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

CSE:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Progetto:

STUDIO VERRECCHIA
Via dei Marruccini, n.56 - 00185 Roma
06.64501046 - +39 338.4697981
e_mail:studio.verrecchia@libero.it
Lucio Verrecchia *Ingegnere*
Filippo Monarca *Ingegnere*

REVISIONI

00	EMISSIONE	Novembre 2017

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**SUB 2 EX AULE**	**107 days**	**07/05/18**	**02/10/18**
2	Installazione cantiere	1 day	07/05/18	07/05/18
3	Rimozione e accantonamento controsoffitti	5 days	08/05/18	14/05/18
4	Rimozione e accantonamento infissi interni	2 days	15/05/18	16/05/18
5	Smuratura taglio e cernita infissi esterni	5 days	17/05/18	23/05/18
6	Demolizioni tamponature	3 days	24/05/18	28/05/18
7	Ricostruzioni tamponature	5 days	29/05/18	04/06/18
8	Posa controtelai	5 days	05/06/18	11/06/18
9	Montaggio infissi esterni	6 days	12/06/18	19/06/18
10	Nuove tramezzature	10 days	20/06/18	03/07/18
11	Rivestimenti in ceramica	4 days	04/07/18	09/07/18
12	Impianti meccanici	10 days	10/07/18	23/07/18
13	Impianto idrico sanitario	3 days	24/07/18	26/07/18
14	Impianto elettrico	10 days	27/07/18	09/08/18
15	Intonaci e rasature	15 days	10/08/18	30/08/18
16	Rimontaggio controsoffitti	6 days	31/08/18	07/09/18
17	Tinteggiature	6 days	10/09/18	17/09/18
18	Montaggio sanitari e rubinetterie	2 days	18/09/18	19/09/18
19	Montaggio frutti e placche impianto elettrico	2 days	20/09/18	21/09/18
20	Montaggio infissi interni	3 days	24/09/18	26/09/18
21	Montaggio zoccolino battiscopa	2 days	27/09/18	28/09/18
22	Pulizia cantiere	1 day	01/10/18	01/10/18
23	Smobilitazione cantiere	1 day	02/10/18	02/10/18
24	**Sub 1 Ex Enologia**	**153 days**	**07/05/18**	**05/12/18**
25	Installazione cantiere	1 day	07/05/18	07/05/18
26	demolizione tino in c.a.	6 days	08/05/18	15/05/18
27	demolizioni basamenti in c.a.	3 days	16/05/18	18/05/18
28	Carichi su mezzo per discarica	1 day	21/05/18	21/05/18
29	Rimozione impianti esistenti	2 days	22/05/18	23/05/18
30	Demolizioni pavimenti e rivestimenti	2 days	24/05/18	25/05/18
31	Smuratura taglio e cernita infissi esterni	5 days	28/05/18	01/06/18
32	Demolizioni tamponature	3 days	04/06/18	06/06/18
33	Ricostruzioni tamponature	5 days	07/06/18	13/06/18
34	Impianti di scarico acque nere	3 days	14/06/18	18/06/18
35	Canalizzazioni impianti a pavimento	3 days	19/06/18	21/06/18
36	Massetti	4 days	22/06/18	27/06/18
37	Posa controtelai	4 days	28/06/18	03/07/18
38	Montaggio infissi esterni	6 days	04/07/18	11/07/18
39	Nuove tramezzature	20 days	12/07/18	08/08/18
40	Rivestimenti in ceramica	4 days	09/08/18	14/08/18
41	Impianti meccanici	15 days	15/08/18	04/09/18
42	Impianto idrico sanitario	3 days	05/09/18	07/09/18
43	Impianto elettrico	15 days	10/09/18	28/09/18
44	Intonaci e rasature	15 days	01/10/18	19/10/18
45	Montaggio controsoffitti	7 days	22/10/18	30/10/18
46	Montaggio pavimenti e rivestimenti	10 days	31/10/18	13/11/18
47	Tinteggiature	6 days	14/11/18	21/11/18
48	Montaggio sanitari e rubinetterie	2 days	22/11/18	23/11/18
49	Montaggio frutti e placche impianto elettrico	2 days	26/11/18	27/11/18
50	Montaggio infissi interni	3 days	28/11/18	30/11/18
51	Pulizia cantiere	2 days	03/12/18	04/12/18
52	Smobilitazione cantiere	1 day	05/12/18	05/12/18

